

中壢BOT案管網工程次一周預計施作位置及完成日期

項次	日期	預計施作工作面	區別	里別	路段	工項	預計完成日期	備註
1	03/04~ 03/10	C01	中壢區	水尾里	環北路與六和路口	人孔收築	113年4月15日	
2		C04		水尾里	環北路495號	管線推進	113年3月18日	因地質影響導致推進進度緩慢
3		C06		新街里	延平路與環北路口公園內	管線推進	113年6月30日	
4		C0601		新街里	延平路與環北路口公園內	管線推進	113年4月30日	
5		C050206		忠福里	福州二街71號	試挖	113年4月30日	
6		C0505		幸福里	福州一街77號	試挖	113年4月30日	
7		B04		金華里	新生路/九和二街口	管線推進	113年4月30日	禁挖期影響導致推進進度落後
8		B06		金華里	新生路/九和一街口	管線推進	113年4月30日	
9		D01		興國里	元化路二段30號	立坑作業	113年3月31日	
10		D05		興平里	元化路二段/美豐街	立坑作業	113年3月31日	
11		A420301		水尾里	環北路203號	管線推進	113年4月30日	