

標別	里別	拜訪日期	談論事項
1-1、1-4	水尾里	112.09.05	大型說明會 9 月 9 日上午 10 時辦理
1-2、1-4	金華里	112.09.05	施工圍籬請確實加固，以免影響用路人
1-2、1-4	興南里	112.09.05	大同路及廣安路因工序排程無法先行施作
1-2、1-4	興國里	112.09.05	施工請再加快，施工圍籬請確實加固
1-1、1-4	水尾里	112.09.15	預計年底恢復興平路面；10 月底完成新生路推進
1-2、1-3	興平里	112.09.15	中豐路推進轉向中
1-2、1-3	三民里	112.09.19	不要造成里民住家鄰損
1-2	永光里	112.09.19	預計 113 年 6 月後辦理用戶接管工程
1-2、1-3	光明里	112.09.19	用戶接管期程及範圍請印大圖予里長辦公室
1-2、1-4	金華里	112.09.19	交維設施請確實加固，避免傷及路人
1-1、1-5	青埔里	112.09.19	施工前請告知里長並說明施工期程
1-1、1-2、1-4	新街里	112.09.19	儘快施工以利後續工程進行
1-2	興和里	112.09.19	施工儘量不造成用路人不便，告知改道避免塞車
1-1、1-4	興福里	112.09.19	施工措施及交維確實，框蓋平整及接管逐戶說明
1-2	中建里	112.09.20	儘快施工以利後續工程進行
1-2、1-3	中壠里	112.09.20	提供時間讓里長廣播，並配合地方生態協調溝通
1-2	永興里	112.09.20	施工後請把周遭環境整理乾淨
1-2、1-4	忠福里	112.09.20	請加快施作，避免用路人陳情
1-2、1-4	興南里	112.09.20	儘快施工以利後續工程進行
1-2、1-4	興國里	112.09.20	巷弄狹小，施工前請提前告知
1-2、1-4	幸福里	112.09.21	用戶接管施作前請先告知並辦理說明會