

中壢BOT案管網工程次一周預計施作位置及完成日期

項次	日期	預計施作工作面	區別	里別	路段	工項	預計完成日期	備註
1	03/18~ 03/24	C01	中壢區	水尾里	環北路與六和路口	人孔收築	113年4月15日	
2		C04		水尾里	環北路495號	管線推進	113年3月18日	
		C05		水尾里	環北路與福州一街口	管線推進	113年3月27日	
3		C06		新街里	延平路與環北路口 公園內	管線推進	113年6月30日	
5		C0101		水尾里	六和路	人孔收築	113年4月30日	
6		Da0606		永光里	環西路二段387號	試挖	113年4月30日	
7		Da0607		永光里	環西路二段365號	試挖	113年4月30日	
8		B01		興平里	新生路/九和六街	人孔收築	113年4月15日	
9		B04		金華里	新生路/九和二街口	管線推進	113年4月30日	
10		B06		金華里	新生路/九和一街口	管線推進	113年4月30日	
12		A420301		水尾里	環北路203號	管線推進	113年4月30日	