

中壢BOT案管網工程次一周預計施作位置及完成日期

| 項次 | 日期 | 預計施作工作面 | 區別 | 里別 | 路段 | 工項 | 預計完成日期 | 備註 |
|----|-----------------|---------|-----|-----|------------------|------|-----------|----|
| 1 | 05/06~ 05/12 | C04 | 中壢區 | 水尾里 | 環北路495號 | 人孔收築 | 113年5月31日 | |
| 2 | | C06 | | 新街里 | 延平路與環北路口 公園內 | 管線推進 | 113年6月30日 | |
| 3 | | C0501 | | 興福里 | 福州一街 | 立坑作業 | 113年5月15日 | |
| 4 | | C0601 | | 新街里 | 延平路公園內 | 人孔收築 | 113年5月31日 | |
| 5 | | C05 | | 興福里 | 環北路與福州一街口 | 管線推進 | 113年5月31日 | |
| 6 | | B04 | | 金華里 | 新生路/九和二街口 | 管線推進 | 113年5月31日 | |
| 7 | | B06 | | 金華里 | 新生路/九和一街口 | 人孔收築 | 113年5月15日 | |
| 8 | | B10 | | 興南里 | 新生路/永嘉街 | 管線推進 | 113年7月31日 | |
| 9 | | A420303 | | 興和里 | 環北路/中豐北路 | 管線推進 | 113年5月31日 | |
| 10 | | Da1719 | | 永光里 | 環西路二段217號 | 管線推進 | 113年5月31日 | |
| 11 | | C0121 | | 水尾里 | 興平路與環北路363巷 口 | 管線推進 | 113年6月30日 | |
| 12 | | Da01 | | 光明里 | 民權路320號 | 立坑作業 | 113年5月31日 | |
| 13 | | Da03 | | 光明里 | 民權路338號 | 立坑作業 | 113年5月31日 | |
| 14 | | D01 | | 興平里 | 元化路二段30號 | 管線推進 | 113年6月30日 | |