

中壢BOT案管網工程次一周預計施作位置及完成日期

項次	日期	預計施作工作面	區別	里別	路段	工項	預計完成日期	備註
1	12/04~ 12/10	A39	中壢區	水尾里	新生路566號	電信管遷	12月8日	人孔已收築完成，須配合中華電信管線永遷，完成後進行圍籬撤收
2		A41		水尾里	新生路448號	管線推進	113年2月10日	
3		A42		水尾里	新生路、環北路口	推進出坑	12月31日	
4		C01		水尾里	六和路與環北路口	管線推進	113年1月31日	
5		C03		水尾里	環北路與七和路口	人孔收築	113年1月31日	
6		C04		水尾里	環北路495號	管線推進	113年2月29日	推進佈場往C05
7		C06		水尾里	延平路與環北路口	立坑作業	12月15日	
8		C050201		幸福里	福州二街	管線推進	113年1月31日	
9		B01		興平里	新生路、九和六街口	管線推進	113年3月31日	
10		B03		金華里	新生路、九和三街口	立坑作業	12月31日	
11		B04		金華里	新生路/九和二街口	推進佈場	113年2月29日	
12		D06		光明里	元化路二段、美豐街路口	立坑作業	12月31日	
13		D0406		興國里	中豐路68號	管線推進	113年1月31日	
14		A4201		興平里	環北路222號	立坑作業	12月31日	
15		A420304		興平里	福州二街10號	試挖	12月31日	
16		Da060406		興平里	民權路二段	試挖	12月31日	
17		C020101水系		新街里	慈惠三街158巷	用戶明挖	113年1月15日	
18		C0507水系		幸福里	福星五街81號	用戶明挖	113年1月15日	