

中壢BOT案管網工程次一周預計施作位置及完成日期								
項次	日期	預計施作工作面	區別	里別	路段	工項	預計完成日期	備註
1	12/16-12/22	C06	中壢區	新街里	延平路與環北路口公園內	管線推進	113年12月31日	
2		Bb14	平鎮區	新富里	中豐路271號	試挖作業	113年12月31日	
3		Bb15	平鎮區	新富里	中豐路299號	試挖作業	113年12月31日	
4		C0502	中壢區	興福里	福州一街	立坑作業	114年2月28日	
5		C0516	中壢區	興福里	福州二街470號	試挖作業	113年12月31日	
6		C0517	中壢區	幸福里	福州二街490號	試挖作業	113年12月31日	
7		D01	中壢區	金華里	元化路二段20號	立坑作業	114年1月31日	
8		Da0302	中壢區	光明里	光輝五街	管線推進	114年1月31日	
9		Da0607	中壢區	永光里	環西路二段363號	管線推進	114年1月31日	
10		Da0602	中壢區	永光里	民權路二段17號	管線推進	114年1月31日	
11		D03	中壢區	興國里	元化路二段67號	管線推進	113年12月31日	
12		D06	中壢區	興平里	新生路及美豐街	管線推進	113年12月31日	
13		D0425	中壢區	中央里	元化路9號	試挖作業	114年1月31日	
14		D0424	中壢區	中央里	元化路和中光路口	試挖作業	114年1月31日	
15		Db06	中壢區	光明里	義民路二段80-1號	試挖作業	114年1月31日	
16		Db07	中壢區	光明里	義民路二段3號	試挖作業	114年1月31日	
17		B08	中壢區	興南里	新生路150號	人孔收築	113年12月31日	
18		後巷	中壢區	水尾里	新生路548巷1-2號~9號	用戶接管	114年1月31日	
19		MA51	中壢區	青溪里	永能路	用戶接管	113年12月31日	
20		MA25	中壢區	芝芭里	文智路	用戶接管	113年12月31日	