

中壢BOT案管網工程次一周預計施作位置及完成日期

項次	日期	預計施作工作面	區別	里別	路段	工項	預計完成日期	備註
1	12/18~ 12/24	A41		水尾里	新生路448號	管線推進	113年2月10日	
2		C01		水尾里	六和路與環北路口	管線推進	113年1月31日	
3		C03		水尾里	環北路與七和路口	人孔收築	113年1月31日	
4		C04		水尾里	環北路495號	管線推進	113年2月29日	
5		C06		水尾里	延平路與環北路口	立坑作業	12月15日	
6		C050207		幸福里	福州一街/福星三街口	試挖	113年1月31日	
7		B01		興平里	新生路、九和六街口	管線推進	113年3月31日	
8		B03		金華里	新生路、九和三街口	立坑作業	12月31日	
9		B04		金華里	新生路/九和二街口	推進佈場	113年2月29日	
10		B13、B15、B17		中建里	大同路/中正路口	人孔收築	113年1月31日	
11		B10		興平里	新生路/永嘉街口	試挖	113年1月31日	
12		B21		新街里	康樂路、延平路口	試挖	113年1月31日	
13		D06		光明里	元化路二段、美豐街路口	立坑作業	12月31日	
14		D0406		興國里	中豐路68號	管線推進	113年1月31日	
15		Da0604		永光里	環西路/民權路二段口	立坑作業	12月31日	
16		A4201		興平里	環北路222號	管線推進	113年2月29日	試挖立坑後工 進順利，採優 先推進A42，縮 短環北新生路 施工時間
17		A420304		興平里	福州二街10號	立坑作業	113年1月31日	立坑遭遇不明 水泥構造物需 待釐清
18		A4206水系		興平里	興隆六街43號	用戶明挖	113年1月15日	
19		C020101水系		新街里	慈惠三街158巷七和路 口號	用戶明挖	113年1月15日	