

中壢BOT案管網工程次一周預計施作位置及完成日期

項次	日期	預計施作工作面	區別	里別	路段	工項	預計完成日期	備註
1	12/23-12/29	C06	中壢區	新街里	延平路與環北路口 公園內	管線推進	113年12月31日	
4		C0502	中壢區	興福里	福州一街	立坑作業	114年2月28日	
		D0701	中壢區	光明里	新明路223號	管線推進	114年1月31日	
		D01-1	中壢區	金華里	元化路二段3號	管線推進	114年1月31日	
7		D01	中壢區	金華里	元化路二段20號	立坑作業	114年1月31日	
8		Da0302	中壢區	光明里	光輝五街	管線推進	114年1月31日	
9		Da0603	中壢區	永光里	環北路2號	管線推進	114年2月28日	
10		Da03	中壢區	永光里	民權路338號	管線推進	114年2月28日	
11		D03	中壢區	興國里	元化路二段67號	管線推進	113年12月31日	
12		D06	中壢區	興平里	新生路及美豐街	管線推進	113年12月31日	
13		D0428	中壢區	中央里	元化路1-9號	試挖作業	114年1月31日	
14		D0429	中壢區	中央里	元化路和中山路口	試挖作業	114年1月31日	
16		Db08	中壢區	光明里	義民路一段和中央西路二段 口	試挖作業	114年1月31日	
		Ca01	中壢區	仁義里	普義路246號	試挖作業	114年1月31日	
		Ca02	中壢區	仁義里	普義路218號	試挖作業	114年1月31日	
17		B08	中壢區	興南里	新生路150號	人孔收築	113年12月31日	
18		後巷	中壢區	水尾里	新生路548巷1-2號~9號	用戶接管	114年1月31日	
19		MA49-1	中壢區	青溪里	永能路	用戶接管	113年12月31日	