

中壢BOT案管網工程次一周預計施作位置及完成日期

項次	日期	預計施作工作面	區別	里別	路段	工項	預計完成日期	備註
1	12/25~ 12/31	A41		水尾里	新生路448號	管線推進	113年2月10日	
2		A40		水尾里	新生路522號	人孔收築	113年3月31日	
3		C01		水尾里	六和路與環北路口	管線推進	113年1月31日	
4		C03		水尾里	環北路與七和路口	人孔收築	113年1月31日	
5		C04		水尾里	環北路495號	管線推進	113年2月29日	
6		C06		水尾里	延平路與環北路口	立坑作業	113年1月31日	遭遇水流沙必須進行地質改良作業
7		C050202、 C050203、 C050204		幸福里	福州二街	人孔收築	113年2月29日	
8		B01		興平里	新生路、九和六街口	管線推進	113年3月31日	
9		B03		金華里	新生路、九和三街口	立坑作業	113年1月31日	因地下水位影響導致挖掘速度較為緩慢
10		B04		金華里	新生路/九和二街口	推進佈場	113年2月29日	
11		B13、B15、B17		中建里	大同路/中正路口	人孔收築	113年1月31日	
12		B10		興平里	新生路/永嘉街口	試挖	113年1月31日	
13		B26		新街里	金陵路/和平路	試挖	113年1月31日	
14		D06		光明里	元化路二段、美豐街路口	立坑作業	12月31日	
15		Da02		永光里	民權路340號	立坑作業	113年1月31日	
16		A4201		興平里	環北路222號	管線推進	113年2月29日	
17		A420304		興平里	福州二街10號	立坑作業	113年1月31日	
18		A420305		興國里	中豐北路2號	管線推進	113年1月31日	
19		A4206水系		興平里	環北路168巷	用戶明挖	113年1月15日	
20		C020101水系		新街里	慈惠三街158巷七和路口號	用戶明挖	113年1月15日	