

工程宣導單



里長拜訪紀錄

標別	里別	拜訪日期	談論事項
1-2 標	永光里	113/10/08	施工時間延長 8~20 時。
1-2 標	新街里	113/10/25	慈惠三街 10/31 路面刨鋪。
1-2 標	石頭里	113/10/25	施工前提前告知工程資訊。
1-2 標	北安里	113/10/28	施工時間延長 8~20 時。

促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統之興建、營運、移轉(BOT)計畫

里長拜訪紀錄表

里別: 永光里 里長: 黃金明

拜訪時間: 113/10/18

轄區施工區域:

建議施工時間延長(0800~2000)
水城沙工區圍蔽借用道路又數
施工期間請以最大指揮車輛借用路人

2024-10-08
中壢區、民權路工務19巷64號
121.215239, 24.965174

促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統之興建、營運、移轉(BOT)計畫

里長拜訪紀錄表

里別: 新街里 里長: 吳金榮

拜訪時間: 113/10/25

轄區施工區域:

慈惠三街路面刨鋪作業, 預計10/31日進場刨鋪
全園下方完成後施工

2024-10-25
中壢區、民權路工務19巷64號
121.225670, 24.962196

促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統之興建、營運、移轉(BOT)計畫

里長拜訪紀錄表

里別: 石頭里 里長: 陳金明

拜訪時間: 113/10/25

轄區施工區域:

施工前提前告知施工位置, 期程
以利告知居民改道

2024-10-25
中壢區、民權路工務19巷64號
121.224490, 24.956064

促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統之興建、營運、移轉(BOT)計畫

里長拜訪紀錄表

里別: 北安里 里長: 黃振春

拜訪時間: 113/10/28

轄區施工區域:

北安里

1. 請於污水下水道施工廠商儘量延後
每日施工時間(0800~2000), 並
於圍蔽圍設天板, 交通尖峰時段,
施工机具儘量不要進出圍蔽, 以免
影響交通順暢。

2024-10-28
中壢區、民權路工務19巷64號
121.224490, 24.956064

本月民眾陳情事件

時間	地點	內容	類型	辦理情形
113/10/02	中壢區水青路463號	中壢區水青路463號，鄰近上述地點之水資源場施工告示牌倒塌占用一線道(1小時前行經發現)，安全疑慮，請求盡速移除。	其他	已查明並移除告示牌。
113/10/06	中壢區龍平八街65弄10號	中壢區龍平八街65弄10號，上述地點詢問汙水管線工程何時會動工，請單位說明。	用戶	已於113年10月11日致電說明，該地址預計125至128年間施作，因您住家集合式透天，初步說明後巷退縮空間及其後續配合事項。
113/10/17	中壢區環北路340號	海華國際之星社區前方的六合路與九何六街交叉路口在鋪柏油，導致該社區民眾都無法進入社區地下室，且民眾詢問社區管委會也都不知道單位何時結束工程，後述現場人員僅用三角錐擋住道路卻未引導車輛，表示為什麼要在下班時間施工導致民眾回不了家，要求回復。	交通	於113年10月17、18日辦理污水下水道工程後路面刨鋪作業，提前向告知當地里長、惟通知時間較為緊迫，致無法充分通知該路段住戶，針對違反相關作業流程部分依規定處罰。
113/10/18	中壢區九和六街、六合路、九合五街	中壢區九和六街、六合路、九合五街道路施工。	交通	因周邊污水下水道管線已施工完成，故辦理道路刨鋪作業，已於113年10月18日陸續完成，於施工前通報里長及公告周邊居民，並進行交通管制及分段施工，以利周邊住戶之通行。
113/10/25	中壢區三光路	中壢區三光路(古華花園飯店)，10/25-17:35上址前下水道工程施工完畢後，將施工貨車與機具放置在道路上，並用圍欄圍起，導致原本兩線道變成一線道影響交通，請單位查察處理。	交通	目前已完成人孔收築。
113/10/26	中壢區領航南路四段109號	孔蓋鬆動。	交通	已於113年10月28日改善。