

工程宣導單



里長拜訪紀錄

標別	里別	拜訪日期	談論事項
1-2 標	興國里	113/12/19	元化路工作井多店家陳情請儘快完成。
1-2 標	興平里	113/12/19	元化路圍籬確實加固並請評估範圍縮小。
2-1 標	普義里	113/12/20	施工前提前通知避免影響里民出入。

促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統之興建、營運、移轉(BOT)計畫

里長拜訪紀錄表

里別:中壢區 興國里 里長: 彭政銘

拜訪時間: 113 / 12 / 19

轄區施工區域:

1. 元化路上施工工作井, 預計影響時間 1 小時

2. 請加快施工进度, 商家已多次陳情

促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統之興建、營運、移轉(BOT)計畫

里長拜訪紀錄表

里別:中壢區 興平里 里長: 沈騰雲

拜訪時間: 113 / 12 / 19

轄區施工區域:

1. 施工圍籬請確實加固,

2. 元化路圍籬能否不要拉這麼長, 已聯繫商家

促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統之興建、營運、移轉(BOT)計畫

里長拜訪紀錄表

里別:中壢區 普義里 里長: 黃景行

拜訪時間: 113 / 12 / 20

轄區施工區域:

1. 施工前請提前告知, 避免造成住戶不便 (3-5天)

2024-12-20
中壢區 元化路88號66號
121-23123 / 24-958852

本月民眾陳情事件

時間	地點	內容	類型	辦理情形
113/12/14	中壢區領航南路三段 350 號到 378 號	污水孔蓋異音。	交通	已於 113 年 12 月 16 日改善。
113/12/18	中壢區興光路 22 巷 7 號	污水管線施工問題。	用戶	於 113 年 12 月 19 日已電話說明，該地點周邊街廓道路段部分已完成公共下水道管線佈設，目前待施工完成之管線通水及取得用戶接管同意書後，預計於 114 年上半年開始進行用戶端污水接管工程。
113/12/18	中壢區中豐北路	中壢區中豐北路與環北路(交叉口)，上址不間斷的在道路施工，影響用路人通行，要求派員加速施工進度。	交通	說明目前為人孔收築階段，預計 12 月 23 日前完成人孔收築作業並撤收圍籬，開放車流通行。
113/12/22	中壢區永能路 330 號附近	中壢區永能路污水下水道工程後標線復舊問題。	交通	已於 113 年 12 月 30 日進行覆面銑刨復舊及標線重繪。
113/12/29	中壢區普義路 223 號(維納斯社區)	中壢區普義路 223 號(維納斯社區)，12 月 29 日進行試挖工程卻未提前通知。	用戶	已於 12 月 30 日撤收完成，另也要求日後進行施工前，應提前通知社區管委會，以利社區管委會公告住戶。